



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV

Obra:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

Bancos:

SINAPI - 09/2024, SBC - 09/2024, ORSE - 09/2024, IOPES - 08/2024, CPOS/CDHU - 09/2024, EMOP - 09/2024

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00% 177.287,09	68,94% 122.221,72	4,52% 8.013,38
2	FUNDAÇÃO	100,00% 350.996,74		50,00% 175.498,37
3	ESTRUTURA	100,00% 294.809,53		
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 189.361,10		
5	COBERTURA	100,00% 80.689,59		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 14.607,37		
7	ESQUADRIAS	100,00% 187.756,64		
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 73.298,43		
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	100,00% 103.436,08		
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	100,00% 33.310,76		
11	REVESTIMENTO DE TETO	100,00% 34.039,24		
12	PINTURA	100,00% 75.181,75		
13	MARMORARIA	100,00% 11.265,15		
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 60.222,67		
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 136.016,73		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 219.786,83		
17	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 113.631,13		
18	DADOS E VOZ	100,00% 8.035,58		

19	GASES MEDICINAIS	100,00%		
		16.564,84		
20	URBANIZAÇÃO	100,00%		
		6.229,08		
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		
		5.636,21		

Porcentagem	5,58%	8,37%
Custo	122.221,71	183.511,74
Porcentagem Acumulado	5,58%	13,95%
Custo Acumulado	R\$ 122.221,71	R\$ 305.733,45

É
DIÇOS PÚBLICOS

BDI Geral:

26,43%

Encargos Sociais:

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro					
90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	2,18%	2,18%
5.974,57	5.974,57	5.974,57	5.974,57	3.864,86	3.864,86
30,00%	20,00%				
105.299,02	70.199,35				
25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
73.702,38	73.702,38	73.702,38	73.702,38		
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		47.340,28	47.340,28	47.340,28	47.340,28
			50,00%	50,00%	
			40.344,80	40.344,80	
		50,00%	50,00%		
		7.303,69	7.303,69		
					40,00%
					29.319,37
				40,00%	30,00%
				41.374,43	31.030,82
				40,00%	30,00%
				13.615,70	10.211,77
		40,00%	30,00%	30,00%	
		54.406,69	40.805,02	40.805,02	
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		54.946,71	54.946,71	54.946,71	54.946,71
			50,00%	50,00%	
			56.815,57	56.815,57	
				50,00%	50,00%
				4.017,79	4.017,79

			50,00%	50,00%	
			8.282,42	8.282,42	
8,44%	6,84%	11,12%	15,31%	14,21%	8,24%
184.975,97	149.876,30	243.674,31	335.515,42	311.407,55	180.731,59
22,38%	29,22%	40,34%	55,64%	69,85%	78,09%
R\$ 490.709,42	R\$ 640.585,72	R\$ 884.260,03	R\$ 1.219.775,45	R\$ 1.531.183,00	R\$ 1.711.914,59

Fernanda da Silva Oliveira
Engenheira Civil - CREA/BA 3000109486

270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
2,18%	2,18%	2,17%	2,17%
3.864,86	3.864,86	3.847,13	3.847,13
25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
46.939,16	46.939,16	46.939,16	46.939,16
30,00%	30,00%		
21.989,53	21.989,53		
30,00%			
31.030,82			
	50,00%	50,00%	
	16.655,38	16.655,38	
30,00%			
10.211,77			
		50,00%	50,00%
		37.590,88	37.590,88
			100,00%
			11.265,15
	30,00%	30,00%	40,00%
	18.066,80	18.066,80	24.089,07

			100,00%
			6.229,08
			100,00%
			5.636,21
5,2%	4,9%	5,62%	6,19%
114.036,14	107.515,72	123.099,34	135.596,67
83,29%	88,2%	93,81%	100,0%
R\$ 1.825.950,73	R\$ 1.933.466,45	R\$ 2.056.565,79	R\$ 2.192.162,54
